

工事広報

工期：令和7年3月11日～令和7年12月1日

令和6～7年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

稲穂がしだいにこうべを垂れ、実りの秋もいよいよでございます。近頃は肌寒さを感じる朝もあり、秋の深まりを実感しております。皆様におかれましては、お変わりなくお過ごしでしょうか。何卒ご無理なさらず体調を崩されませんようお気を付け下さい。

さて、赤倉沢第1砂防堰堤工事は法面工の施工が完了しました。現在は先月に引き続き鋼製堰堤工の施工を行っており、今月上旬には現場塗装作業を終え足場の解体作業を行い鉄筋組立（2次施工）の準備をしているところです。また、現場の進捗を上げるため右岸側コンクリート堰堤本体の型枠設置及びコンクリート打設を並行して行っています。

10月の作業は引き続き鋼製堰堤工とコンクリート堰堤本体工の施工を予定しており、工事終了まで週1～2回のペースでコンクリート打設を行いますので、コンクリートミキサー車が生活道路である県道194号を走行することになります。道幅の狭い場所やカーブ等多い道路ですので安全運転に心掛け、ご迷惑の掛からぬよう努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。工事に関するお問い合わせは下記の連絡先でお受け致します。

法面工（右岸側）

9月1日撮影

鋼製堰堤工（左岸側）

9月23日撮影

完成予想図



上空から

9月末の現場写真

正面から



秋田県紅葉おすすめスポット

- | | | | |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| ① 乳頭温泉郷(仙北市) | 10月中旬～10月下旬 | ⑤ 須川高原(東成瀬村) | 9月下旬～10月上旬 |
| ② 抱返り溪谷(仙北市) | 10月下旬～11月上旬 | ⑥ 湯瀬溪谷(鹿角市) | 10月下旬～11月上旬 |
| ③ 小安峡(湯沢市) | 10月中旬～11月上旬 | ⑦ 阿仁ゴンドラ(北秋田市) | 10月中旬～10月下旬 |
| ④ 秋野宮温泉郷(湯沢市) | 10月中旬～11月上旬 | ⑧ ちみまち堰(能代市) | 10月中旬～11月中旬 |

鋼製堰堤工 施工の流れ

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 完了 ①床掘り | 完了 ⑨現場塗装 |
| 完了 ②床均し | 完了 ⑩足場解体 |
| 完了 ③鉄筋組立（1次施工） | ⑪鉄筋組立（2次施工）※準備中 |
| 完了 ④型枠設置（1次施工） | ⑫型枠組立（2次施工） |
| 完了 ⑤コンクリート打設（1次施工） | ⑬コンクリート打設（2次施工） |
| 完了 ⑥コンクリート養生（1次施工） | ⑭コンクリート養生（2次施工） |
| 完了 ⑦足場組立 | ⑮施工完了 |
| 完了 ⑧鋼製スリット組立 | |

⑨ 現場塗装

A塗装系の現場連結部の塗装仕様 F-15（一般部塗装系A-5）

現場塗装の作業工程

塗装工程	塗料名	塗装方法	使用料 (g/m2)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔	施工写真
素地調整	動力工具処理 ISO St 3				4時間以内	
下塗り	鉛・クロムフリー さび止めペイント	はけ・ローラー	140	35	1日～10日	
下塗り	鉛・クロムフリー さび止めペイント	はけ・ローラー	140	35	1日～10日	
下塗り	鉛・クロムフリー さび止めペイント	はけ・ローラー	140	35	1日～10日	
中塗り	長油性 フタル酸樹脂塗料中塗	はけ・ローラー	120	30	1日～10日	
上塗り	長油性 フタル酸樹脂塗料上塗	はけ・ローラー	110	25	2日～10日	

⑩ 足場解体



⑪鉄筋組立（2次施工）※準備中



連絡先

②角館

受注者



万六建設株式会社

現場代理人 金谷 晃一
監理技術者 浅沼 優司
TEL 0187-43-1554

発注者



東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所

TEL 0187-46-2681