

工事広報

工期：令和7年3月11日～令和7年12月1日

令和6～7年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

暦の上でははや霜降となり、朝夕はことに肌寒くなってまいりました。皆様におかれましては、お変わりなくお過ごしでしょうか。秋の深まりとともに寒さも増してまいります。くれぐれもご自愛専一にお過ごしください。

さて、赤倉沢第1砂防堰堤工事は最盛期を迎えており、鋼製堰堤工の2次施工を終えコンクリート堰堤本体工右岸側の型枠設置とコンクリート打設を行っております。11月中旬頃まで継続してコンクリート堰堤本体工の施工を予定しており、工事終了まで引き続き週1～2回のペースでコンクリート打設を行いますので、コンクリートミキサー車が生活道路である県道194号を走行することになります。道幅の狭い場所やカーブ等多い道路ですので安全運転に心掛け、ご迷惑の掛からぬよう努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。工事に関するお問い合わせは下記の連絡先でお受け致します。

コンクリート堰堤工（右岸側）

10月24日撮影



鋼製堰堤工（左岸側）

10月24日撮影



完成予想図



上空から

10月22日作業時の現場写真

下流側から



鋼製堰堤工 施工の流れ

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 完了 ①床掘り | 完了 ⑨現場塗装 |
| 完了 ②床均し | 完了 ⑩足場解体 |
| 完了 ③鉄筋組立（1次施工） | 完了 ⑪鉄筋組立（2次施工） |
| 完了 ④型枠設置（1次施工） | 完了 ⑫型枠組立（2次施工） |
| 完了 ⑤コンクリート打設（1次施工） | 完了 ⑬コンクリート打設（2次施工） |
| 完了 ⑥コンクリート養生（1次施工） | 完了 ⑭コンクリート養生（2次施工） |
| 完了 ⑦足場組立 | |
| 完了 ⑧鋼製スリット組立 | ⑮施工完了 |

⑪鉄筋組立（2次施工）



⑫型枠組立（2次施工）



⑬コンクリート打設（2次施工）



⑭コンクリート養生（2次施工）



⑮施工完了



★今後のコンクリート打設作業予定日★

- ① 10月31日(金)
- ② 11月 5日(水)
- ③ 11月10日(月)
- ④ 11月14日(金)



冬タイヤの早期装着をしましょう

注意

ノーマルタイヤでの雪道走行は**交通違反**（道路交通法第71条6号）となります！
違反点数の付与はありませんが、普通車で反則金6,000円、大型車で反則金7,000円となっています。

連絡先

②角館

受注者



万六建設株式会社

現場代理人 金谷 晃一
監理技術者 浅沼 優司
TEL 0187-43-1554

発注者



東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所

TEL 0187-46-2681